

PMT PROTOCOLE DE MAINTENANCE

PMT FLAT DIRECT

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Dans le cadre d'une maintenance et surveillances régulière du système de montage, il faut vérifier l'installation photovoltaïque au moins une fois par an. Cette démarche est également stipulée dans nos CGV et nos conditions de garantie actuellement en vigueur. Les points énumérés ci-dessous sont à vérifier.

DONNÉES DU PROJET

Nom du projet

N° de projet

Date de maintenance

Toiture

DISPOSITION ET MISE EN ŒUVRE

(CONTRÔLE VISUEL 100%)

Pas de décalage des champs et modules PV

La disposition des modules n'a pas été modifiée

Distances inchangées

Les profilés de base reposent intégralement sur la toiture

Il ne doit pas avoir de corps étrangers sous les profilés de base

BRIDES SIMPLES ET DOUBLES

(CONTRÔLE VISUEL 100%)

La partie inférieure de la bride doit être emboîtée correctement

Les brides sont en contact à 100 % avec le module

Le couple est conforme aux spécifications (10 Nm)

Le module ne s'est pas déplacé

CONNEXIONS (CONTRÔLE VISUEL 100%)

Présence du connecteur en croix

Le connecteur en croix est bien fixé

Eclisses de rail inférieur bien fixés et serrés avec le bon couple

Connecteurs de faitage bien fixés et serrés avec le bon couple

Rail d'attache présent et fixe

RAIL DE MODULE (CONTRÔLE VISUEL 100%)

Mise en œuvre conformément à l'étude de projet

Eclisses de rail de module présents

LESTAGE (CONTRÔLE VISUEL 100%)

Les blocs de lestage sont bien positionnés et centrés

Brides de lestage correctement serrées Contrôle mécanique 10 %

La position des blocs de lestage correspond à l'étude de projet

PROFILÉ DE BASE (CONTRÔLE VISUEL 100%)

Mise en œuvre conformément à l'étude de projet

Les profilés de base reposent intégralement sur la toiture

Ne sont pas intégrés dans la membrane d'étanchéité

COMMENTAIRES

Attention: L'entretien annuel doit être effectué sur la base des documents de planification PMT selon lesquels le système a été construit.

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Je confirme par la présente que l'installation a été contrôlée conformément aux directives de planification et d'entretien.

Lieu, Date

Signature/Cachet